



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P034552078



N 088571

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

77

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:
Installatie:
Eigenaar of beheerder:
Naam, voornaam: Desat E.T.
Naam, voornaam: DE RO FIN
Adres: Kortrijkstraat 60
Post nr. + Stad: 8700 Tielt
Tel.: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270, Art 271, Art 276, Art 276bis, Art 86, Art 87, Art 88, Art 271 bis, Art 278, Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:
EAN:
kWh meter nr.: 2027275
Bescherming aansluiting (A): 020 025 032 040 050 063 080 100
Ontworpen voor UN: 230 V 3x230 V 3N400 V
Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 040 050 063 080 100
Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 26 mm² - Type: V96
Algemene differentieelstroominrichting: 63 A / 300 mA
Aantal borden: 10
Aantal eindstroombanen: 210
Beschrijving installatie: controle van 4 kamers + 4 studio's + gemeenschappelijke delen (privé bewoning)
Definitief verslag (uitgeprint) wordt opgestuurd

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, >/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 51.7 Ohm
Algemeen isolatieniveau: >0.5 M Ohm
Controle foullus, Aardingscontinuïteit, Test diff.
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: geen inbreuken vastgesteld
Opmerkingen: test van 4 veiligheidsverplichting toestellen: 3 in gang + 7 in trap

Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 17/09/2010 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker:
Naam: Fern Delawie
Agent nr.: 3455
Datum: 17/9/2015
Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n):
Situatieschema(s), Eëndraadsschema(s)
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen.

15.001.0.2.02